



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการถมดินปรับพื้นที่ ภายในที่ทำการ อบต.หนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบล หนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น บ้านโพนงาม - ดงกลาง บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนาขุขันธ์หลาย สมคะเนย์ บ้านสำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอง บ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๙ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านดง บึง ม.๘ เส้นทางแยกจุดจับ-ดงนาฮาด บ้านดงบึง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านดง บึง ม.๘ จากบ้าน นายดุสิต ศรีไชย บ้านดงบึง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านดง บึง ม.๘ เส้นทางนาฮาด-บวกรัตนแดง (จากบ้านนายสงวน ศรีไชย) บ้านดงบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านดง บึง ม.๙ จากสี่แยกบ้านนางหญิงเวียง เทพแก้ว บ้านดงบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายใน บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๑๑ เส้นใต้บ้านจวนตะโนน บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๒ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายใน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ บริเวณตลาดหนองแดง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ จากบ้านนาย สมเกียรติ รินทอง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเส้น บ้านหนองบ่อ-บ้านดงบัง(จุดเริ่มต้นช่วงหน้าวัดบูรพา พิสัย)บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นบ้านหนองบ่อ - บ้านโพพงาม จากบ้านนางสังวรณ์ ส่งเสริม ถึง หน้าวัดสระบัว (โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสนามชัย บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินจากสามแยกน้ำสา่งไสเสด - ทุ่งเซ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยบ้านนารังคีมี จันทป บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น ดงข้าหมู ช่วงที่ดินนายฉลอง ศรีไชย -ที่ดิน นางนงลักษณ์ ดี กลางกล บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๖-๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง	๖ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น ดงป่าตีว บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น ทำสนามชัย - โนนคือ บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบล หนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น ทำสนามชัย - โนนเชือก ช่วงที่นายบุญณิ จันเขียว บ้านท่า สนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น ทำสนามชัย - โนนเชือก ช่วงที่นานายนคร - นายยุพดี จันททรัพย์ บ้านทำสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น ทำสนามชัย- ดอนแดง บ้านทำสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น บ้านจวนตะโนน ช่วงที่นายชัชชัย คำนวน บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๑๐-๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๗
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น บ้านโนนงาม - พุทธจรน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้น บ้านมะเขือ - วัดป่าทิวาศรัทธธรรม บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบล หนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นข้างอบต.หนอง บ่อ(หลังเก่า) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๒๕๐.๙๕	๑๘,๗๔๙.๐๕	กองช่าง	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗

		-ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐		
--	--	------------------------	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นดงบัง - ดอนตาล บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘-๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นดอนปู่ตา - ทุ่งข้าวปุ้น บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทุ่งขาม - ที่ดินนางสมบูรณ์ ของเดิม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๗
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนายนายบุญเลิศ - นายนายบุญสม บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนายฝาย - บ่อขยะบ้านสำลาก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๒ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นบ้านท่าสนามชัย - โนนร้อง บ้านสำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

จังหวัดอุบลราชธานี								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

-7-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นเล็งเอื้อ บ้านสำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นวัดป่าอารามบ้านโพรงงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๓๕	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังเส้นดงผักขากุดฮี บ้านจวนตะโนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗
๓๖	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตำบลหนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก ค.ส.ล.กุดสามท่า บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนาควัตร บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๓ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมขยายไหล่ทาง เส้นคูหลี่-โพรงบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๖ ก.ค. ๒๕๖๗ -

		-ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐							๒ ส.ค. ๒๕๖๗
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

-8-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔๐	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรังเส้นบ่อขยะ บ้านหนอง บ่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเส้น กุดวังช้าง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๒๖ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังเส้นรอบ กุดจอก บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นโรงเรียนวิที มา บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๑๓ มี.ย. ๒๕๖๗
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทุ่งขาม - ดงป่า ดิว - ทุ่งบ้านจาน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง บ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ย. ๒๕๖๗
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหนองน้ำขุ่น - โนนเข็ก บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นสวนยางพารา นายศักดิ์ศรี จันทป - นางรำพรรณี พูลเพิ่ม บ้านมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๑๗ มี.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นคูหัตถี - ดงขวางน้อย บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๗
๔๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นโนนงาม - ดงขวาง ช่วงที่นา นายบอน แผลงสนาม - ที่นางาลำพอง จันทร์ทราง บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗
๔๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นกุดตัน - เซโตน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๗
๕๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก เส้นหน้าวัดบ้านดงบัง - ที่นา ร.ต.อ.ไกรสร ศรีไชย บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๖ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓ มี.ค. ๒๕๖๗
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านดาบตำรายชัยอรุณ จุดาสิงห์ - บ้านนายสมศิริป๋ คำนวนบ้านลานตะโนน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗
๕๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นดอนปู่ตาบ้านท่าสนมชัย - วังกระทิง บ้านลำลาก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕๓	โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำกุฎปลาค้าว บ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๗ มี.ค. ๒๕๖๗
๕๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเส้นบ้านหนองบ่อ-บ้านดงบัง ช่วงสี่แยกรันยักเกษตร (โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๕ เม.ย. ๒๕๖๗ - ๘ มี.ย. ๒๕๖๗
๕๕	โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า เส้นบ้านนางครุณี สุดถนนอม บ้านโพนงาม หมู่ ๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ดำเนินการแล้ว -ก่อสร้างตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐ -ประชาชนพอใจ ร้อยละ ๘๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๙๒๗.๑๑	๑๐,๐๗๒.๘๙	กองช่าง	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗
๕๖	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากศาลาเอนกประสงค์บ้านจันทะโนน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕๗	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นบ้านนางครุณี สุดถนนอม บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลหนองบ่อ	ดำเนินการอบรมตาม โครงการฯ โดยมี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	๑๒ ก.ย.๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลหนองบ่อ	ดำเนินการอบรมตาม โครงการฯ โดยมี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๔ ส.ค.๒๕๖๗
๓	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กลุ่ม อาชีพ กลุ่มสตรี	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		กอง สวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการผู้พิการผู้สูงอายุ	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจัดงานตาม โครงการฯ โดยมี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๘๔.๐๐	๙๑๖	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๗
๓	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล หนองบ่อ	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดงานตาม โครงการฯ โดยมี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๖๒๕.๐๐	๓๗๕	กอง การศึกษา	๑๓ ม.ค.๒๕๖๗
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมการเรียนรู้	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	
๖	โครงการหนุนมือน้อยสะอาด ปราศจากโรค	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองบ่อ)	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองบ่อ	๕๒๙,๒๐๐.๐๐	๓๔๐,๙๐๒.๐๐	๑๘๘,๒๙๘	กอง การศึกษา	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๘	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่อ (อาหารกลางวัน)	สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่ตำบลหนองบ่อ	๓,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๗๗๙,๕๙๔.๐๐	๕๖๘,๔๐๖	กอง การศึกษา	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๙	อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด สำหรับ จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๒ แห่ง	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๕๔๔.๐๐	๒๓๗,๔๕๖	กอง การศึกษา	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๑๐	อาหารอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศพด.อบต.หนองบ่อ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่ตำบลหนองบ่อ ศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน ๒ แห่ง	๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๓๒,๖๓๔.๐๙	๕๓๗,๓๖๕.๙๑	กอง การศึกษา	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสถาบัน ครอบครัว	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	
๑๓	โครงการประเมินผลองค์กร	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	
๑๔	โครงการประเมินผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดงานตาม โครงการฯ โดยมีประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๕๐.๐๐	๕๕๐	กอง การศึกษา	๑ มิ.ย.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๕	โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	
๑๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	
๑๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน ตำบล	๑๒,๖๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๒,๑๕๐,๒๐๐.๐๐	๔๗๑,๔๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๑๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ในตำบล	๓,๗๒๔,๘๐๐.๐๐	๓,๖๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๑๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในตำบล	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายแข่งขัน กีฬา ประชาชน นักเรียน เยาวชน ตำบลหนองบ่อ เพื่อต้านยาเสพติด	ดำเนินการจัดงานตาม โครงการฯ โดยมี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๕๗๐.๐๐	๖,๔๓๐	กอง การศึกษา	ธ.ค.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการ อบรม.หนองบัวไผ่ใจ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร โครงการฝึกอบรมที่ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และผู้ผู้นำชุมชน	* ไม่ได้ดำเนินการ * * ไม่ได้ดำเนินการ *	๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ ๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด สำนักปลัด	
๒	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้ผูปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล	ดำเนินการจัดงานตาม โครงการฯ โดยมี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๘๐.๐๐	๑๑,๙๒๐.๐๐	สำนักปลัด	๑๕.๓.๒๕๖๗
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ดำเนินการปรับปรุงแผน ที่ภาษีตามโครงการฯ โดยมีประชาชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๓๘๖.๐๐	๑,๖๑๔.๐๐	กองคลัง	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการรับชำระภาษีเงินนอกสถานที่และให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษี	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองคลัง	
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานกองช่าง อบต.หนองบ่อ ที่ทำการ อบต.หนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ - ครุภัณฑ์ กองช่างอบต.หนองบ่อ บริเวณที่ทำการ อบต. หนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ (กันเงินไว้เบิกจ่าย ในปี ๒๕๖๘)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองบ่อ	* ไม่ได้ดำเนินการ *	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ำ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้
๔. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ และโครงการต่าง ๆ ไม่ได้สร้างการมีรายได้ให้กับประชาชนมากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี สำหรับโครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ.อุบลราชธานี กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน ฯลฯ
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม ความจำเป็น และความเป็นไปได้ ซึ่งจะส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป
๓. ดำเนินการชักชวนและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๔. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ประชาชนมีความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งควรมีการส่งเสริมและจัดทำโครงการที่สร้างรายได้และลดรายจ่ายของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
๕. ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรืออัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การทอผ้าไหม ปลาเค็ม ฯลฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น